

## **CRONISTORIA DELL'ANDAMENTO DEI LAVORI DEI NUOVI EDIFICI PARROCCHIALI DA FEBBRAIO 2005 A SETTEMBRE 2010**

### **Settembre 2010**

A soli nove mesi da quando abbiamo iniziato a demolire i vecchi edifici parrocchiali e a sei mesi da quando abbiamo dato inizio alla costruzione, possiamo già notare con soddisfazione l'edificio che si erge con la sua maestà di fianco alla chiesa. Le dimensioni esterne ci fanno capire che avremo spazi adeguati sia per la Scuola dell'Infanzia che per il Centro Parrocchiale.

**In questi giorni la ditta sta terminando i lavori di costruzione della Scuola dell'Infanzia, per cui potremo iniziare a svolgere le attività scolastiche di quest'anno nella nuova struttura con conseguente risparmio del costo della locazione dei prefabbricati, soluzione adottata per necessità nello scorso anno scolastico.**

Abbiamo il piacere di invitarvi a visitare la nuova Scuola dell'Infanzia, accompagnati dalla Coordinatrice scolastica sabato 18 e domenica 19 settembre dopo le S. Messe.

**Il Centro Parrocchiale sarà, invece, terminato nei prossimi mesi** per iniziare ad ospitare appena possibile la catechesi, i gruppi di Azione Cattolica e tutte le altre iniziative formative e ricreative promosse dalla nostra comunità.

### **Giugno 2010**

Per chi ha occasione di passare in parrocchia, già si vede il continuo avanzare della struttura e dei lavori. Possiamo dire che la ditta incaricata sta procedendo con un buon ritmo. Al momento attuale siamo arrivati al tetto delle ali laterali e al solaio del corpo centrale dell'edificio. In tempi brevi inizieranno a lavorare anche gli impiantisti elettrici ed idraulici, per cui confidiamo che tutto possa proseguire nei tempi stabiliti, con la Scuola dell'Infanzia pronta a settembre e il Centro Parrocchiale a gennaio.

### **Dicembre 2009**

A fine anno ritorniamo a fare il resoconto dei lavori, in modo da far capire non solo quello che si vede esternamente ma anche tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi.

Questi ultimi mesi, infatti, sono stati segnati dal completamento delle pratiche burocratiche. Un impegno quasi più pesante della progettazione non solo per la mole di pratiche da completare, ma soprattutto per le lungaggini della burocrazia e per l'attesa di risposte che non sempre erano certe, e che a volte ci hanno anche sollevato nuovi problemi da risolvere e particolari da risistemare.

E finalmente, dopo tanta attesa, siamo arrivati alla demolizione del vecchio edificio, che abbiamo affidato alla ditta Bassi Patrik di Villanova, e quindi confidiamo che i lavori possano ora procedere più spediti.

Contemporaneamente la ditta incaricata della realizzazione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale sta procedendo alla costruzione delle relative strutture.

Come abbiamo fatto finora, ci impegneremo sempre al massimo perché i lavori possano essere completati al più presto, anche con lo scopo che la Scuola dell'Infanzia debba rimanere nei prefabbricati il minore tempo possibile.

### **Ottobre 2009**

Sono passati tre mesi dall'ultimo foglio di Resoconto dei lavori. Ci permettiamo, quindi, di disturbarvi per aggiornarvi, con questo nuovo foglietto, sul proseguo dei lavori per la costruzione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale.

#### Stato dei lavori

Nei mesi estivi ci siamo adoperati per liberare l'area che accoglierà la nuova struttura.

Purtroppo non abbiamo ancora abbattuto il vecchio edificio perché ci manca ancora un documento della Sovrintendenza di Venezia. Ci auspichiamo che sia solo questione di giorni e poi potremo proseguire con i lavori.

Abbiamo la consapevolezza che la demolizione di questo edificio sarà certamente un momento triste, perché vedremo cadere un pezzo di storia del nostro paese, ma vogliamo viverlo come il

momento del parto, perché ci aprirà la possibilità di dare avvio alla creazione di una struttura più adeguata e completa per la scuola, ma anche per le attività pastorali e ricreative.

Per quanto riguarda la gestione delle attività parrocchiali, la Scuola dell'infanzia ha iniziato il nuovo anno scolastico in una struttura alternativa provvisoria, che riteniamo totalmente corrispondente alle esigenze della nostra realtà, e per molti aspetti anche migliore del vecchio edificio.

Anche le attività della catechesi e dei gruppi useranno, per quanto possibile, questa struttura, ma usufruiranno anche della canonica e degli spogliatoi del calcio.

Siamo convinti che anche questo spirito di adattamento ci aiuterà a sentirci comunità, che nei vari bisogni ed attenzioni reciproche si sostiene e cresce.

### **Giugno 2009**

Per quanto riguarda il nuovo edificio, con la firma del contratto con la ditta Bio-House di Montebelluna (TV) sono contemporaneamente iniziati i lavori esecutivi dell'opera, anche se stiamo ancora adempiendo le ultime pratiche burocratiche.

Contemporaneamente, grazie alla buona volontà di tante persone che hanno dato la loro disponibilità in più appuntamenti, stiamo concludendo lo sgombero dell'attuale edificio che sarà demolito per fare spazio alla nuova struttura.

Infine, stiamo predisponendo i prefabbricati che, in questo periodo di lavori, accoglieranno la Scuola dell'Infanzia e ci permetteranno di avere alcune aule per la catechesi e per le altre riunioni.

### **Marzo 2008**

In questi mesi stiamo accompagnando l'iter burocratico dei progetti, sia in comune che in curia, per ottenere tutti i permessi necessari per iniziare i lavori. Non ci permettiamo più di fare previsioni di tempi, perché ci accorgiamo che ogni piccolo imprevisto fa saltare tutti i calcoli. Resta fermo il fatto che a questo punto abbiamo bisogno di iniziare i lavori il più presto possibile.

Contemporaneamente, in questi mesi, abbiamo presentato le richieste di contributo per la Costruzione della Scuola dell'Infanzia alla Fondazione Cassa di Risparmio, e stiamo verificando la possibilità di presentare analoghe richieste di contributo alla Regione sia per la Scuola dell'Infanzia che per il Centro Parrocchiale.

### **Dicembre 2007**

La scadenza trimestrale di questo resoconto dei lavori ci ricorda che, pur nel silenzio, i progetti per il Centro Parrocchiale e per la Scuola dell'Infanzia vanno avanti.

Infatti, dopo aver rielaborato il progetto del Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia, inserendo anche il Nido Integrato, all'inizio di novembre **abbiamo presentato il progetto definitivo in Comune**, ed ora stiamo compilando il Capitolato. Si ricorda che la realizzazione del Nido Integrato resta, comunque, sempre legata all'effettiva possibilità di trovare i contributi necessari alla sua costruzione.

**Il prossimo passo sarà, ora, quello di contattare le ditte disponibili ad eseguire i lavori.** A tal proposito tutte le ditte interessate sono invitate a segnalarsi, in modo da poter essere contattate, senza che alcuna possa essere dimenticata. Il nostro obiettivo è quello di iniziare i lavori a luglio 2008, appena finita la Sagra Paesana.

In questi mesi abbiamo anche esaminato tutte le soluzioni relative alla Scuola dell'Infanzia durante i lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio ora occupato dai bambini. L'ipotesi di trasferire i bambini in canonica si è dimostrata irrealizzabile sia per la difficoltà di garantire tutte le sicurezze ai bambini, sia per l'insufficienza degli spazi disponibili. Anche l'idea di prendere in affitto locali, situati nella nostra parrocchia o in altre parrocchie vicine (capannoni o centri parrocchiali), è stata scartata perché, oltre al costo di affitto di questi locali, avremmo dovuto affrontare anche il costo del trasporto dei bambini verso questi edifici. L'ipotesi più percorribile sembra essere il **noleggio di una struttura prefabbricata** (come quella ora usata per la scuola elementare di Fiumicello) da collocare nelle adiacenze della canonica. Questa soluzione ci permetterebbe di conservare la Scuola dell'Infanzia in paese, ed inoltre di

garantirci gli spazi e le aule necessarie per la catechesi e per le altre attività della parrocchia, ad un costo abbastanza accessibile.

### **Settembre 2007**

Forse ai più può sembrare che in Parrocchia ogni attività relativa alla ristrutturazione degli edifici parrocchiali stia attraversando un periodo di stasi, visto che attualmente non c'è alcun cantiere aperto, ma così non è. Anzi, proprio in questi mesi di apparente tranquillità, ci siamo concentrati in particolar modo sulla ricerca di possibili finanziamenti per poter iniziare i lavori di costruzione del nuovo Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia. Inoltre alcune novità ci hanno "costretto" a ridiscutere e rivedere alcune soluzioni riguardanti i progetti.

Infatti, proprio quando il progetto del Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia sembrava ormai definito, si è aperta la possibilità di trovare finanziamenti specifici per un eventuale Nido Integrato. E così, visto che in un primo momento l'idea di costruire il Nido Integrato era stata scartata proprio per la mancanza di fondi, abbiamo pensato che, qualora arrivassero fondi straordinari e specifici per il Nido, valesse la pena di cogliere l'occasione.

Per questo motivo, in questi mesi abbiamo ripreso in mano il progetto generale, prevedendo quindi, oltre alla realizzazione del Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia, anche quella del Nido Integrato. Il nuovo progetto è stato redatto secondo il principio della "modularità", per cui, qualora non arrivassero i finanziamenti straordinari e specifici per il Nido Integrato, il Centro Parrocchiale e la Scuola dell'Infanzia possono essere realizzati compiutamente anche senza la costruzione del "modulo" riguardante il Nido.

### **Aprile 2007**

Ora che la canonica è stata restaurata (mancano solo piccoli lavoretti di rifinitura che cerchiamo di fare soprattutto con il generoso volontariato delle persone disponibili), ci sentiamo ripetere dalla gente sempre la stessa domanda: "Ed ora, quando partiamo con la costruzione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale?".

Con questa domanda in mente facciamo il punto della situazione.

Stato dei lavori ad aprile 2007

Chiuso il capitolo "Canonica", tutta la nostra attenzione è ora concentrata sul Centro Parrocchiale e sulla Scuola dell'Infanzia. Il progetto, visibile nel salone della canonica, ha ricevuto il parere favorevole della Curia. Questo ci permette di affermare che l'edificio nel suo complesso è ben progettato, e quindi non sono più necessari grossi cambiamenti al progetto. Ora stiamo affrontando la "fase economica" del progetto. Nella convinzione che non possiamo contare solo sulle risorse economiche e sulle offerte dei parrocchiani stiamo contattando la Curia, gli enti pubblici (Regione, Provincia e Comune) e privati, per capire quali possono essere i loro contributi per la nostra opera. Solo quando riusciremo a creare un piano economico sicuro, in cui sia chiaro quanti contributi riceveremo e quale dovrà essere il nostro impegno come parrocchia, allora potremo iniziare i lavori della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale. Non vogliamo rischiare di impegnarci in un'opera così grande, senza la certezza di poter affrontare l'onere economico che ne consegue con sufficiente serenità.

### **Dicembre 2006**

Siamo alla fine di un altro anno ed è tempo di bilanci. Non ci accontentiamo però solo dei bilanci economici o dei lavori fatti, ma la nostra riflessione vuole analizzare a fondo la situazione parrocchiale che stiamo vivendo.

Già da molti anni tutti abbiamo rilevato lo stato pietoso in cui versano gli edifici parrocchiali, la canonica chiusa da anni e pericolante e l'edificio con la scuola materna, le aule per le attività e l'abitazione del parroco non più a norma sotto molti aspetti.

Per questo motivo il Coordinamento Pastorale Parrocchiale in data 27 ottobre 2004 ha chiesto di dare una svolta a questa situazione. E così dal 16 novembre 2004 si è costituito il Comitato Lavori per affrontare il problema.

Essendo la canonica pericolante ed essendoci già i progetti approvati per il restauro di questo edificio di valore storico, siamo partiti con i lavori di ristrutturazione della canonica, che sono ormai giunti al termine. Contemporaneamente si è cercato di trovare una soluzione per gli spazi della Scuola dell'infanzia e per le attività.

Si è riscontrato che non bastavano piccoli interventi per mettere a norma l'attuale Scuola Materna con le aule per le attività del primo piano, ma bisognava intervenire sui servizi igienici

della Scuola Materna e del primo piano, sull'impianto di riscaldamento completamente da rifare almeno per dividerlo in zone, sulle porte per sostituirle con quelle di sicurezza, sulle finestre per renderle sicure e isolanti, sulle barriere architettoniche per permettere anche agli handicappati di utilizzare le strutture, sulle aule e sul salone per dividerli secondo le attuali necessità della scuola.

Di fronte a queste esigenze si è prima pensato a come intervenire sulla struttura esistente, ma poi, vista l'impossibilità di risolvere adeguatamente i vari problemi, abbiamo dovuto progettare un nuovo edificio. Dopo 2 anni di riflessione con più di 30 incontri, il Comitato Lavori con l'arch. Fernando Dotti ha elaborato il progetto, che è stato presentato nell'Assemblea della comunità il 3 novembre scorso.

E proprio da questa riunione prende origine la riflessione più importante.

Tre volte la comunità è stata invitata a confrontarsi sui progetti: il 27 gennaio 2005, dove abbiamo discusso la necessità di iniziare i progetti, il 29 giugno 2006 dove abbiamo presentato un primo progetto del Centro Parrocchiale e Scuola dell'Infanzia e il 3 novembre ultimo scorso dove abbiamo presentato il Fondo di Solidarietà Parrocchiale e il progetto definitivo del Centro Parrocchiale e Scuola dell'Infanzia.

A queste riunioni la partecipazione della comunità è stata scarsa (30 persone all'ultima riunione). E questo a volte ha rischiato di demotivarci come Comitato Lavori, ma soprattutto ci ha spinto a riflettere sulle nostre realtà di vita.

E così comprendiamo facilmente che tutti abbiamo già tantissimi altri pensieri per la testa, che alla sera, dopo una giornata di lavoro, siamo stanchi ed è difficile trovare tempo e lo stato d'animo ideale per confrontarci con i problemi della parrocchia. Ma, come Comitato Lavori, sentiamo il bisogno di sottolineare l'importanza del confronto con la comunità proprio perché siamo convinti che stiamo creando questi progetti non solo per alcuni della comunità, ma per il bene di tutti, e desideriamo che questi progetti possano rispondere alle attese di tutti, soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità intera. Sentiamo il bisogno che certi passi, certe scelte necessarie ma coraggiose per il bene della nostra comunità e del nostro territorio, siano fatte insieme e sostenute da tutti, proprio perché tutti ne riconosciamo la necessità e la validità. Riteniamo che dobbiamo fare insieme le scelte "belle" che realizzano i nostri desideri di avere finalmente un Centro parrocchiale degno di quel nome o una Scuola dell'infanzia funzionale, ma anche le scelte "dolorose" come quella di abbattere un edificio costruito dai nostri genitori e nonni.

Per questo ancora una volta, come Comitato Lavori, vi invitiamo al dialogo e al confronto. Non prevediamo, per ora, altre assemblee della comunità, ma vi ricordiamo che è sempre possibile vedere i progetti del Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia esposti nella ristrutturata canonica, e che si può sempre dialogare con i membri del Comitato lavori per confrontarsi sulle scelte o per dare suggerimenti che possano migliorare questi progetti.

### **Dicembre 2006**

Finalmente abbiamo terminato i lavori in canonica. La inaugureremo il 6 gennaio prossimo, a conclusione della Festa dell'Epifania che faremo al pomeriggio. Non faremo inviti ufficiali o con autorità particolari, ma vogliamo che sia un momento di festa per tutta la comunità, perché è il frutto del lavoro di moltissime persone, e della condivisione economica di tutti.

Per quanto riguarda il Centro Parrocchiale e la Scuola dell'Infanzia, abbiamo terminato i progetti che sono visibili nel salone della canonica, e dopo averli presentati alla comunità il 3 novembre scorso, li abbiamo presentati in Comune, in Sovrintendenza e in Curia per ottenere le necessarie autorizzazioni. Appena avremo tutte le autorizzazioni chiederemo alle varie Imprese la loro offerta per la realizzazione dell'opera (chiediamo alle ditte di segnalarci la loro eventuale disponibilità per i lavori). Confidiamo di poter iniziare i lavori a fine giugno, subito dopo la sagra, in modo da interferire il meno possibile sulle attività della Scuola dell'Infanzia.

### **Settembre 2006**

In canonica, ormai, mancano solo gli ultimi lavori interni per completare gli impianti idraulici ed elettrici.

Per quanto riguarda i progetti della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale, dopo il confronto positivo con la comunità nell'assemblea del 29 giugno scorso, in questi giorni abbiamo presentato il progetto all'Ufficio dei Beni culturali ecclesiastici della Curia di Padova,

per ottenere anche le loro indicazioni e la loro approvazione al progetto. Appena otterremo questo, presenteremo il progetto in Comune.

### **Giugno 2006**

Sono quasi al termine i lavori della canonica, ma soprattutto sono pronti anche i progetti del Centro Parrocchiale e della Scuola dell'Infanzia.

Nella canonica, infatti sono stati montati i balconi, e in tempi brevi saranno montate anche le porte e le finestre. All'interno sono stati posati i pavimenti e abbiamo eseguito la tinteggiatura. Subito dopo procederemo con il completamento degli impianti idraulico-sanitario ed elettrico. Siamo quindi in linea con il piano dei lavori, che ci permetterà di avere la canonica pronta per l'estate.

Anche nella progettazione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale, le idee si sono concretizzate in progetti che ora possiamo considerare definitivi, proprio perchè rispondono a tutte le esigenze strutturali ed economiche che avevamo stabilito.

Non è possibile descrivere in poche parole il lavoro fatto e i risultati ottenuti, ma prima di procedere per ottenere le autorizzazioni della curia e del comune desideriamo confrontarci sul progetto che abbiamo realizzato.

Per questo riteniamo opportuno fare una Assemblea con tutta la comunità giovedì 29 giugno alle ore 21,00 presso il salone della Scuola dell'infanzia.

Il nostro desiderio è che sia presente almeno un membro per ogni famiglia perchè desideriamo un chiaro confronto con tutta la comunità su un progetto che segnerà la storia del nostro paese, ci impegnerà economicamente per molto tempo, ma anche ci permetterà finalmente di avere a disposizione quelle strutture che tutti desideriamo da tanto tempo.

Inoltre vorremmo presentare in quella serata il Fondo di Solidarietà parrocchiale, uno sportello al quale versare ogni settimana anche piccole somme, che verranno restituite alla fine dell'anno, cosa che permetterà alla parrocchia di maturare degli interessi attivi superiori alla media in quanto calcolati sulle somme gestite unitariamente

### **Aprile 2006**

In chiusura d'anno, ci siamo concentrati sui bilanci, ma contemporaneamente sono proseguiti anche i lavori della canonica, che dovrebbero terminare entro il prossimo giugno.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della Scuola dell'Infanzia e del Centro Parrocchiale, la nostra attenzione è stata rivolta, ed è rivolta, oltre che ai progetti veri e propri, alla capacità economica di sostenerli. Infatti, i progetti realizzati secondo le necessità e le norme in vigore, ci hanno permesso di definire un presunto costo di costruzione di circa 1.350.000,00/1.400.000,00 Euro.

Questa spesa si scontra con le effettive possibilità della nostra parrocchia che può contare su specifiche entrate annue per lavori, pari a circa 50.000,00 Euro, e che quindi impegnerebbe la parrocchia per quasi 30 anni. Riteniamo che non sia "sensato" pensare ad un periodo d'indebitamento superiore ai venti anni, perchè gli interessi potrebbero crearci un grosso ostacolo e per troppo tempo le entrate della parrocchia sarebbero vincolate, impedendo di affrontare eventuali necessità future.

Il confronto del Comitato lavori con il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha fatto emergere come priorità per la nostra comunità la necessità di avere il Centro Parrocchiale, per questo, pur riconoscendo il valore del Nido Integrato, stiamo valutando, nostro malgrado, di rinunciarci, almeno nell'immediato futuro, proprio per un problema di costi.

Il problema principale di tutti i nostri lavori, quindi, è come al solito quello economico. Per questo, ringraziandovi della vostra continua generosità ci permettiamo di ricordarvi ancora una volta le forme che potete utilizzare per dare i vostri contributi:

- Continuiamo a far giungere nelle vostre famiglie, assieme al foglietto di resoconto dei lavori, anche la busta per le offerte (trimestrale), che sarà poi ritirata dagli incaricati, o che potrete riconsegnare nella cassetta in fondo alla chiesa. Queste continue offerte ci permettono di continuare i lavori con una certa serenità e programmazione.
- Le ditte, possono fare offerte liberali deducibili dalla dichiarazione dei redditi.
- È possibile anche fare prestiti alla parrocchia ad interessi zero. Tenendo conto che gli interessi erogati dalle banche ai privati sono minimi, in pratica si regalano alla parrocchia gli interessi che si maturerebbero in banca, ma la parrocchia risparmia gli interessi del mutuo, che sarebbero ben più alti. Il prestito può essere rimborsato in qualunque momento.

- Stiamo organizzando anche il Fondo di Solidarietà parrocchiale, in altre parole creeremo uno sportello al quale si potranno versare ogni settimana anche piccole somme, che verranno restituite alla fine dell'anno. Chi verserà si ritroverà una somma accantonata ed avrà permesso alla parrocchia di maturare degli interessi attivi superiori alla media in quanto

### **Dicembre 2005**

Per quanto riguarda la canonica stiamo appaltando in questi giorni i lavori relativi agli infissi e ai pavimenti.

Per quanto riguarda la Scuola dell'Infanzia e il Centro Parrocchiale, le riflessioni di questi mesi ci hanno spinto a realizzare alcune varianti a quello che era il progetto originario presentato nel gennaio scorso. Come già detto, la Sovrintendenza alle belle arti non ci permette di fare il Centro Parrocchiale attaccato alla canonica, per non "disturbare" l'edificio storico. La soluzione di staccarlo di 5 metri dalla canonica e di costruirlo nella zona dove si trovavano i garage, ci ha mostrato il limite di dover frammentare i pochi spazi verdi che abbiamo a disposizione. Per questo, verificata la possibilità di trasferire temporaneamente la Scuola dell'Infanzia nel nuovo edificio della canonica, abbiamo scelto di unire il Centro Parrocchiale all'edificio della Scuola dell'Infanzia, soluzione che oltretutto ci permette, nel caso mutassero le esigenze delle attività parrocchiali o della Scuola dell'Infanzia, di ridistribuire gli spazi tra le due attività senza fare interventi significativi negli edifici.

La soluzione a cui siamo giunti, un edificio a "ferro di cavallo", ci sembra quella che permette la migliore distribuzione sia degli spazi interni, sia delle aree verdi.

Prima di presentare il progetto anche in comune per ottenere le varie autorizzazioni per iniziare i lavori, lo sottoporremo all'attenzione della Curia per ottenerne il benessere.

Desideriamo, inoltre, confrontarci ancora una volta con la comunità, per fare il punto della situazione a distanza di un anno da quando abbiamo presentato i primi disegni e per condividere questo nuovo progetto che dovrebbe essere definitivo. Per questo invitiamo tutti alla riunione fissata per giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 presso il salone della Scuola Materna.

### **Settembre 2005**

In questi giorni l'Impresa edile De Checchi ha lasciato il cantiere in quanto abbiamo concluso le opere murarie relative alla ristrutturazione della canonica. Un intervento fatto a regola d'arte, ma che ha richiesto molto lavoro per lo stato precario della canonica. Secondo l'indicazione della Sovrintendenza alle belle arti abbiamo demolito i garage della canonica, spostando la caldaia da questi locali all'antibagno della sacrestia. Ora proseguiremo, ma senza fretta, con l'appalto dei serramenti e dei pavimenti della canonica, non ritenendo necessario renderla abitabile prima dell'inverno.

In questi mesi estivi abbiamo concentrato la nostra attenzione sui progetti del Centro Parrocchiale e in particolar modo della Scuola dell'infanzia, spinti dal fatto che è stata accolta la richiesta di un contributo da parte della Regione per il Nido, subordinata alla presentazione entro il 16 settembre del progetto di massima della Scuola stessa.

Per quanto riguarda il Centro Parrocchiale, invece, abbiamo terminato il progetto e lo abbiamo presentato in Curia per avere il loro parere e l'autorizzazione a procedere con i lavori.

**G**Dal febbraio scorso ad oggi abbiamo eseguito la ristrutturazione della Canonica riportandola allo stato iniziale, secondo le indicazioni della Sovrintendenza alle Belle Arti. Infatti, a seguito della presentazione della variante al progetto del 1999 riguardante la canonica, ci è stato imposto di eliminare tutte le strutture aggiunte all'edificio storico (gli attuali garage). L'edificio ormai è "al grezzo" e, dopo aver contattato più ditte, abbiamo appaltato i lavori elettrici alla ditta Scanferla Valeriano e idraulici alla ditta Galdiolo Paolo, mentre stiamo ancora contattando i pavimentisti e i falegnami. Si prevede che finiremo questo primo stralcio di lavori entro l'autunno prossimo.

Contemporaneamente stiamo completando il progetto del Centro Parrocchiale, in modo da iniziare i lavori appena terminati quelli della canonica. In seguito alla richiesta della Sovrintendenza il nuovo edificio del Centro Parrocchiale sarà staccato dalla canonica.

Abbiamo concordato con l'Impresa Edile la possibilità di visitare il cantiere domenica 26 giugno in occasione della Festa della comunità.

**Febbraio 2005**

Iniziano in questi giorni i lavori di ristrutturazione della Canonica e del Centro Parrocchiale con il progetto già approvato nel 1999, perché questo ci permette di accelerare i tempi di inizio lavori, al quale inseriremo delle varianti in corso d'opera per farlo corrispondere alle indicazioni date dal Coordinamento Pastorale Parrocchiale.

Dopo aver contattato varie Imprese Edili, l'appalto dei lavori è stato assegnato all'Impresa Edile De Checchi cav. Bruno s.n.c di Padova oltre che per le condizioni del contratto, anche perché l'edificio canonica è sotto i vincoli delle Belle Arti, per cui necessitavamo di una impresa che avesse già lavorato con queste istituzioni pubbliche.